

Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~onderzoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / ~~onderzoek~~ / AREI art. 270 / ~~onderzoek~~ / ~~onderzoek~~ /

Type der lokalen : APPARTEMENT
Plaats van onderzoek : Kempisch dok, Westkadi 28 bus 201 2^{de} V.D.
Eigendom van : Schuitbroeck, Nic Groenbrak, 3 2970 Schilde
Opdrachtgever : SANITECT, bvba Groenbrak, 3 2970 Schilde
Installateur : IDEM
BTW : 0867 695 325 ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
Onderzoeker : Groenens Manu Datum van onderzoek : 23/10/2014

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~230V~~ Max. Beveiliging : 2p40A Omschakelaar: stand : /
 Hoofdbeveiliging : Zek. AUT DNB 2p 40A Schak. : DIFF. 2p 40A
 Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 4/2 doorsnede : 10 mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 25 mm²
~~Beveiliging van de voedingsleiding~~ ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst / ~~aanwezig~~ Isolatieplaat : aanwezig / ~~aanwezig~~
 Aardelektrode : Type : ~~4 pennen / 16 mm² geleiders~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 15 Ω
 Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 12 Algemene isolatieweerstand : >250 MΩ
 Diff. schak. : algemene : 2p40A Δ 300 mA bijkomende : 2p40A Δ 30 mA
 werking testknop : in orde - ~~aanwezig~~ controle foutlus : in orde - ~~aanwezig~~
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - oork Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - oork
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - oork onrechtstreekse aanraking : in orde - oork
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - oork Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - oork
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding ~~aan~~ aangesloten.
N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - ~~aan~~ geplaatst.
N **Verbindingsdoos met loodje OCB verzegeld**
N **Verlichtingsarmaturen nog te plaatsen**

BESLUIT

De installatie is conform / overeen met het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd - door dezelfde organisme - uiterlijk op : 23/10/2039
zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging
of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / mag het in dienst gesteld
worden / wordt ~~aan de hand van de vergoeding van de aan de hand van de vergoeding van de vergoeding van de vergoeding~~
~~naar de afgeleverde worden ingepast~~ naar de afgeleverde worden ingepast naar de afgeleverde worden ingepast

voor de directeur,
de onderzoeker.

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

03/005N/05/13/15D