

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. *B/100429/03*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : *Dijlstraat 47*
2800 Bornem - weert

EIGENAAR : _____

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : *Peermans Heide E*

Adres : *Verbeert canal*

INSTALLATEUR : _____

Adres : _____

BTW of IK : _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : *29/04/2010* Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens : (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ABAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (F.R. art. 201) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~verkoop-weeneenheid~~ Type der lokalen : *woning*

Begin werken : Fundering ~~vóór~~ op *1.10.81* - Elektrische installatie ~~vóór~~ na *1.10.81* - *1.1.83* AREI art.86

Aansluiting : Spanning *3x400* V *TN* Bescherming van de aansluiting *40* A *Aut kiox*

Voedingskabel hoofdbord : *4* X *6* mm² Alg. schakelaar : type *AAI*

Type van de aardelektrode : ~~lsg~~ - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema : TT

Aantal borden : *2* ; Aantal eindstroombanen : *31* ; RA : *14* Ohm; RI tot *100* MOhm

Uitwendige invloedsfactoren : _____

BESCHRIJVING : _____

** Stromingen : zie eindrapportage's*

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : *geen*

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	_____
de aangestelde van de stroomvervoerder	_____
naam :	_____
handtekening :	_____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de óndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *29/04/2015* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : nr. + naam + handtekening

B. Steets

[Signature]

De directeur,

